

Строеж: Test Act 7 Auto  
Местонахождение: София  
Възложител:  
Консултант (строителен надзор): инж. Петров  
Строител: Фирма Изпълнител ООД  
проектант: арх. Георгиева

## АКТ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО НИВА И ЕЛЕМЕНТИ НА СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ

Днес, 14.11.2025 год., подписаните представители на:

1. Иван Иванов - управител (строителя)  
(строителя)
2. инж. Маргарита Стефанова Вълчева-Дукова  
(технически правоспособни физически лица по части "Конструктивна", към лицето, упражняващо строителен надзор)
3. инж. Надежда Георгиева Кодева  
(проектант/конструктор)

прегледахме строителната конструкция на жилищна сграда по нива и елементи, изпълнена от ниво **-1.55** до ниво **-1.05** и от **-1.85** до **-1.35** под асансьорна шахта, и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

1. Кофражни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара
2. Армировъчни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара
3. Поставяне на фусове за колони, шайби и стени

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.

Въз основа на горните констатации

## РАЗРЕШАВАМЕ:

Изпълнението на:

**Бетонирането с бетон клас C20/25 (B25)**

СЪСТАВИЛИ:

- |                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 1. ....           | 2. ....         | 3. ....        |
| (инж. Д.Димитров) | (инж.М.Вълчева) | (инж.Н.Кодева) |

Управител строителен надзор: .....  
(инж.Ст.Вълчев)